



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือนแรก  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลพันดุง  
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลพินดุง

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือนแรก) ของเทศบาลตำบลพินดุง

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลพินดุง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อ ๐๖) แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพินดุง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเรวัต รัตสันเทียะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลพินดุง

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ประกอบกับเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) ฉบับนี้ สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานผลการติดตามแผนดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของผู้บริหารด้วย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖๓๓๔ ต่อ ๑๘ , โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๓๓๕

Email : [saraban@pundund.go.th](mailto:saraban@pundund.go.th) ; [๕๓๑๐๑pandung@gmail.com](mailto:๕๓๑๐๑pandung@gmail.com)



# 1. ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➢ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรม และองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างพร้อมทั้งผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	มี.ค. 2569 - มิ.ย. 2569	มี.ค. 2569 - มิ.ย. 2569	150,000	0			√	

## 2. ยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสงวน ขาพันดุง ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ หอมสันเทียะ	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	400,000	399,000	√			
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสาวาท ประณีตนาครี ถึงบ้านนางสายจร ไกรโสง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	300,000	299,000	√			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโปง	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	300,000	299,000	√			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย - บ้านนายผัด เเดินสันเทียะ หมู่ที่ 3 บ้านโตนด	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	109,100	108,000	√			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระประปา-แยกถนนนายรวม จันสันเทียะ หมู่ที่ 9 บ้านพุนผล	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	324,000	323,000	√			

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนากระบวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระประปา หมู่ที่ 2 – บ้านนายเลียง กิ่งกระโทก หมู่ที่ 8 บ้านโคกแขวนพัฒนา	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	232,500	231,000	√			
7	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนสรณะนาใต้-สุดเขตตำบลพันดุงเชื่อมบ้านบึงประเสริฐ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง หมู่ที่ 2 บ้านโคกแขวนใหม่	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	494,300	483,000	√			
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มแดนทอง ถึงบ้านนางอำพร แดสันเทียะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสระแก	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	210,800	209,000	√			
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านนายสมใจ รำพันดุง ถึงบ้านนางสาวนิตยา เทิดขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านหนองสระแก	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	349,900	348,000	√			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางเนตร เดสันเทียะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสระแก	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	55,000	54,000	√			

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ถนนบ้านเก่า (โคกแขวนเก่า) อ้อมบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกแขวนเก่า	กองช่าง	ต.ค. 258 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	144,400	139,000	√			
12	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายสนธิ จิมสันเทียะ หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	40,000	0			√	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายใช้ ไขพันดุง ถึงบ้านนายซ้อน โป่งสันเทียะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	90,900	90,000	√			
14	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ถนนโนนจันทร์ ถึงหนองสะแก หมู่ที่ 1 บ้านพันดุง	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	491,000	0			√	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองกระโดนเชื่อมตำบลบึงอ้อ หมู่ที่ 7 บ้านพันดุงพัฒนา	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	158,500	157,000	√			
16	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย หนองหัวแหวน ซอย 4 จากปากซอยถึงบ้านนางสาวบุญนำ เสงสันเทียะ	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	378,100	377,000	√			

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกตันจามจรี-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	492,500	0			√	
18	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง/อาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อาคารเก็บพัสดุ/อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงจอดรถ	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	ก.พ. 2569	800,000	699,000	√			

# 3. ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.1 กลยุทธ์/การดำเนินงานบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

➢ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	1,846,325	985,491		√		
2	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	579,885	153,291.60		√		
3	โครงการความรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	พ.ย. 2568 - ก.พ. 2569	พ.ย. 2568 - ก.พ. 2569	20,000	0			√	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค. 2569	ม.ค. 2569	70,000	68,480	√			
5	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กและครู/ ผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามวัย	กองการศึกษา	มิ.ย. 2569 - ก.ค. 2569	มิ.ย. 2569 - ก.ค. 2569	5,000	0			√	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.1 กลยุทธ์/การดำเนินงานบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

➢ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด "พันดุงเกมส์"	กองการศึกษา	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	ก.พ. 2569	200,000	198,353.31	√			
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือประชาชนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาภายในอำเภอและหน่วยงานอื่นจัด	กองการศึกษา	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	ก.พ. 2569	10,000	10,000	√			
3	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลพันดุง	กองการศึกษา	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	20,000	0			√	
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	กองการศึกษา	เม.ย. 2569	เม.ย. 2569	10,000	0			√	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน	กองการศึกษา	ม.ค. 2569 - เม.ย. 2569	ม.ค. 2569 - เม.ย. 2569	10,000	0			√	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	ม.ค. 2569 - เม.ย. 2569	มี.ค. 2569	10,000	9,450	√			

# 4. ยุทธศาสตร์

การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินลดปัญหาจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 2568 - ส.ค. 2569	ต.ค. 2568 - ส.ค. 2569	5,000	0			√	
2	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	50,000	15,350		√		
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	20,000	16,020	√			
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ม.ค. 2569 - ส.ค. 2569	มี.ค. 2569	60,000	54,800	√			
5	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค. 2569 - พ.ค. 2569	มี.ค. 2569	220,000	0			√	

# 5. ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาคความยากจน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 กลยุทธ์/การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	20,000	0			√	
2	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ	สำนักปลัด	ม.ค. 2569 - ก.ค. 2569	ม.ค. 2569 - ก.ค. 2569	20,000	0			√	

# 6. ยุทธศาสตร์

การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

6. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินลดปัญหาจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ

➤ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	10,984,400	4,343,800	√			
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	1,838,400	906,000	√			
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	30,000	6,000	√			

# 7. ยุทธศาสตร์

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
			ระยะเวลาตาม แผนงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสงวน ขาพันดุง ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ หอมสันเทียะ	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	400,000	399,000	√			
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสาวท ประณีตนาครี ถึงบ้านนางสายจร ไกรโสง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	300,000	299,000	√			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโปง	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	300,000	299,000	√			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย - บ้านนายผัด เเดินสันเทียะ หมู่ที่ 3 บ้านโตนด	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	109,100	108,000	√			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระประปา-แยกถนนนายรวม จันสันเทียะ หมู่ที่ 9 บ้านพุนผล	กองช่าง	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	324,000	323,000	√			